

2019年 1 月度 月間安全衛生計画表 (工事名) 平成30年度小禄道路ボックス土留め工事

災害統計	平成 30 年 7 月 24 日 起算	総括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者
目標労働延時間数	50,000 時間	監理技術者	現場代理人
無災害継続日数	平成 30 年 12 月 28 日 現在 108 日		

作業	日付	2019 年 今月 (1 月)												2019 年 来月 (2 月)																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																							
業務委託料_(中央エンジニア) 平面探査・解析・確認 鉛直探査 管路・フェンス表層、経層探査 鉛直確認探査					平面探査	確認探査	測量	鉛直探査								鉛直探査	探査状況																																						
仮設工(赤土砂流出防止対策)_ (南城、琉開) 赤土対策工 土壌団粒化剤吹付工	m2 500						小堤	土のう			小堤	C40運搬					ヤード砕石敷き																																						
道路土工、法面整形_(南城) 掘削(道873+~1635) 盛土(道7+~10) 法面整形 残土処理 その他土工	m3 2508 m3 17 m2 410 m3 2500				掘削・運搬	雨				掘削・運搬	盛土						5m3再生砂運搬、掘削準備												テレホン(北勝部MH・管路)																										
法面工_(中部緑化) 芝張り工	m2 250					芝搬入					張芝																																												
構造物取壊し工_(南城、光電気、新秀、琉開) コンクリート アスファルト その他							As切断	コンクリート運搬			As撤去	汚泥運搬					As撤去																																						
舗装工_(琉球開発) 路盤材搬入(割増1.2) 路床不陸整正 へり 路盤工 道路 路盤工 へり As舗装	m3 1000 m2 3145 t250 2100 m2 1045 m2 2100							運搬																																															
電気設備_(光電気工事) 複合ケーブル移設工事								材料		MH2か所	管路						掘削出来形																																						
電気設備_(ジャージン) センサーケーブル移設工事	m 900																																																						
仮設工(防護施設工)_ (新秀) フェンス設置工事	m 374								フェンス374m現場着材料搬入																																														
通信設備_(大和) テレフォン移設工事									安全書類・持ち込み書類、機械搬入																																														
土留・仮締切工_(大興) 矢板注文、支給品運搬									矢板注文(指示が間に合わない)																																														
安全行事予定		土休日	日休日		年始式	土休日	日休日		本社工事長会議								安全教育・訓練																																						
月間安全目標		・交通事故防止の徹底 ・重機関連災害の防止 ・地下埋設物、架空線等の接触防止												・交通事故防止の徹底 ・重機関連災害の防止 ・地下埋設物、架空線等の接触防止																																									
安全巡視員		玉寄兼一朗、大城光司												玉寄兼一朗、川根一真																																									
予想される災害		・運搬車両の交通事故 ・BHとの接触事故 ・地下埋設物の破損												・運搬車両の交通事故 ・BHとの接触事故 ・地下埋設物の破損																																									
予想される災害への対策		・過積載禁止の徹底、交通ルールの厳守、ゆとりある運転の励行、車止め・キー抜き忘れの徹底、ハザードマップの厳守												・過積載禁止の徹底、交通ルールの厳守、ゆとりある運転の励行、車止め・キー抜き忘れの徹底、ハザードマップの厳守																																									

1/8(本来12/17予定)埋文施工完了(引渡し)

1/21の週後半に、自衛隊の道路切替え予定

協力体制が必要です(お互いの施工に影響あります。)

最終出入口の検討が必要です(要相談)

協力業者
・沖縄中央エンジニアリング ・琉球開発 ・新秀 ・南城土木 ・中部緑化土木 ・ルート66
・東洋ワーク ・大興鋼業 ・東部重機 ・りゅうせき商事 ・光電気工事 ・アルソック ・ジャージン ・大和

特記事項
フェンス施工完了の約3月初めごろから・・・現場出入り口＝
県道231号北勝入り口より出入りする。

1 月のワイヤー点検色 **緑**
2 月のワイヤー点検色 **黄**

延労働時間		7,884 時間	
協力会社	職員(人)	合計(人)	
340	536	876	

品証
材料立会
段階確認
確認立会・品証

12月末日現在