2018 年　　　12　月度　　月間安全衛生計画表

（工事名）　平成30年度小禄道路ボックス土留め工事

災　害　統　計	平成　30　年　7　月　24　日　起算	総括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	
目標労働延時間数	50,000　時間			
無災害継続日数	平成　30　年　11　月　30　日　現在 89　日	監理技術者	現場代理人	

2018　年　今月　（　12　月　）　／　2019　年　来月　（　1　月　）

作業	単位	数量	工程表記載事項
調査関係 仮設備設置			サウンディング／単管・A型・ロープ柵準備
業務委託料 平面探査・解析・確認 鉛直探査			平面探査・経層探査・確認探査／解析／図面受け／平面探査（土留）／平面探査・確認探査／鉛直探査／鉛直探査／鉛直探査
仮設工（赤土砂流出防止対策） 赤土対策工 土壌団粒化剤吹付工	m2	500	吹付／吹付
道路土工、法面整形			
掘削（道873+〜1635）	m3	2508	切土／出来形
盛土（道7+〜10）	m3	17	盛土／出来形
法面整形	m2	410	法面整形／出来形
残土処理	m3	2500	残土運搬
法面工 芝張り工	m2	250	搬入　芝張り工
構造物取壊し工 コンクリート			壊し、運搬／ロープ柵　Gr撤去・側溝撤去／運搬／舗装切断
舗装工			
路盤材搬入（割増1.2）	m3	1000	路盤材運搬・仮置き
路床不陸整正	m2	3145	不陸
ヘリ　路盤工　t250	m2	2100	路盤
道路　路盤工　t300	m2	1045	出来形
ヘリ　As舗装　t40	m2	2100	舗設／アスカーブ
電気設備 複合ケーブル移設工事			・複合ケーブル1500m注文9/26光着12/25　、管材、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ注文11/14現場着1/2／ハンドホール搬入／安全書類・持ち込み書類、機械搬入完了__10日／材料／出来形／出来形／土工・ハンドホール・配管工事／ケーブル等搬入／材料／出来形／試験／配線工事
電気設備__（光電気工事） センサーケーブル移設工事	m	900	・センサーケーブル900m注文10/24ジャーダン着12/13
仮設工（防護施設工）__（新秀） フェンス設置工事	m	374	・フェンス374m注文11/21現場着1/15／基礎ブロック187個搬入／安全書類・持ち込み書類、機械搬入完了__10日／フェンス374m現場着／材料／基礎ブロック施工／フェンス施工
通信設備__（大和） テレフォン移設工事			・テレフォンケーブル？メートル、レジンマンホール2基注文11/12～現場着12月末／安全書類・持ち込み書類、機械搬入完了__10日／材料／準備／管切断・MH設置・配管
南城土木 機械土工（常用）			ロープ柵　Gr撤去・側溝撤去／オペ+手元／運搬／オペ+手元／赤土防止柵設置、かたず赤土防止柵設置、確認探査オペ／オペ+手元／テレホン資材準備／オペ＋手元／テレフォン掘削・運搬、埋戻し／オペ+手元+運転手
土留・仮締切工 矢板注文、支給品運搬			数量確定／矢板注文／支給品運搬

安全行事予定

日付	曜日	行事
12/1	土	土休日
12/2	日	日休日
12/7	金	本社工事長会議
12/8	土	土休日
12/9	日	日休日
12/10	月	玉寄技術員配属
12/11	火	社内安全パト
12/15	土	土休日・本社忘年会
12/16	日	日休日
12/18	火	（現場）災防協
12/21	金	ドローン撮影
12/22	土	土休日
12/23	日	日休日
12/24	月	安全教育・訓練
12/27	木	（予定）履行報告会
12/28	金	大掃除
12/29	土	土休日
12/30	日	日休日
12/31	月	年末・年始休暇
1/1	火	土休日
1/2	水	日休日
1/4	金	年始式
1/5	土	土休日
1/6	日	日休日
1/8	火	本社工事長会議
1/12	土	土休日
1/13	日	日休日
1/14	月	安全教育・訓練
1/15	火	社内安全パト
1/16	水	（現場）災防協
1/19	土	土休日
1/20	日	日休日
1/23	水	ドローン撮影
1/26	土	土休日
1/27	日	日休日
1/31	木	（予定）履行報告会

項目	12月	1月
月間安全目標	・交通事故防止の徹底　・重機関連災害の防止　・地下埋設物、架空線等の接触防止	・交通事故防止の徹底　・重機関連災害の防止　・地下埋設物、架空線等の接触防止
安全巡視員予定	大城光司、安里　充	玉寄兼一朗、大城光司
予想される災害	・運搬車両の交通事故　・BHとの接触事故　・地下埋設物の破損	・運搬車両の交通事故　・BHとの接触事故　・地下埋設物の破損
予想される災害への防止対策	・過積載禁止の徹底、交通ルールの厳守、ゆとりある運転の励行、車止め・キー抜きの徹底、ハザードマップの厳守 ・作業半径内立入禁止の措置徹底、グーパー運動の徹底、キー抜き忘れの徹底、始業前点検の実施、ワイヤー点検の実施 ・始業前の打合せの徹底、始業前現場確認の実施、急な掘削、移動の禁止、合図作業の徹底、保護具の確認	・過積載禁止の徹底、交通ルールの厳守、ゆとりある運転の励行、車止め・キー抜きの徹底、ハザードマップの厳守 ・作業半径内立入禁止の措置徹底、グーパー運動の徹底、キー抜き忘れの徹底、始業前点検の実施、ワイヤー点検の実施 ・始業前の打合せの徹底、始業前現場確認の実施、急な掘削、移動の禁止、合図作業の徹底、保護具の確認

協力業者

・沖縄中央エンジニアリング　・琉球開発　・新秀　・南城土木　・中部緑化土木　・ルート66　・東洋ワーク　・大興鋼業　・東部重機　・りゅうせき商事　・光電気工事　・アルソック　・ジャーダン　・大和

特記事項

・12/28__作業終了日
・1/4__作業開始日

月	ワイヤー点検色
12 月のワイヤー点検色	白
1 月のワイヤー点検色	緑

11月末日現在

延労働時間	4,779 時間	
協力会社	職員（人）	合計（人）
113	418	531

凡例：緑＝品証／黄＝材料立会／赤＝段階確認／青＝確認立会・品証